



SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE MARITIME

COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS

Renouvellement des réseaux d'eau potable et réhabilitation des réseaux d'assainissement

PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (Rue de la Fragnée et rue de La Rivière)

20/09/21

30/04/22

| Tâches d'exécutions | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|--|--|
| | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | SEMAINES | S52 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | | | | |
| Installation de chantier | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traçage des réseaux et sondages | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Signalisation | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bardage et approvisionnement | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raccordement EU RV15 (Avenue de la Gare) | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose réseaux principaux EU/AEP R15 à R26 (rue de La Rivière) | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confection des branchements EU rue de La Rivière | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reprise des branchements AEP rue de La Rivière | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raccordement EU PR | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose réseaux principaux EU/AEP/REF. R27 à R29 (rue de La Fragnée) | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose réseaux principaux EU/AEP/REF. R29 à R30 (rue de La Fragnée) | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose réseaux principaux AEP/REF. R30 à R28 (rue de La Fragnée) | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Pose réseaux principaux EU/AEP R27 à R36 (rue de La Fragnée) | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Pose réseaux principaux EU/AEP R36 à R37 (rue de La Fragnée) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose réseaux principaux EU/AEP R37 à R37.2 (rue de La Fragnée) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose réseau AEP seul après R37.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confection nourrice AEP Impasse des Iris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose réseaux principaux EU/AEP Impasse des Iris + branchements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose réseaux principaux EU/AEP Impasse de Quéreux des Frênes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confection branchements EU/AEP Impasse de Quéreux des Frênes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose réseaux principaux EU/AEP Impasse des peupliers + branchements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confection des branchements EU rue de La Fragnée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essais, désinfection et analyse réseaux AEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reprise des branchements AEP rue de La Fragnée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reprise des brchts AEP Quéreux des Frênes, impasses Iris et Peupliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raccordements définitifs AEP sur réseaux existants | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raccordements poteaux incendies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comblement des collecteurs d'assainissement abandonnés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finitions/maçonneries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfection de voirie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repiil et divers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essais de compactage GINGER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITV & CET CICRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essai pression refoulement CICRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raccordement du refoulement SADE et mise en service du poste ATH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONGES

Mise à jour du 20/09/2021